

CRONOGRAMA - ANEXO III									
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
1	LICENÇAS AMBIENTAIS E ACESSOS AO LOCAL DA OBRA	50%	50%						
		R\$ 9.817,00	R\$ 9.817,00						
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			50%					50%
				R\$ 28.568,74					R\$ 28.568,74
3	REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO AQUÁTICA			20%	20%	20%	20%	20%	
				R\$ 78.132,72	R\$ 78.132,72	R\$ 78.132,72	R\$ 78.132,72	R\$ 78.132,72	
4	DEPOSIÇÃO TEMPORÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO VOLUME REMOVIDO								
4.1	Deposição Temporária (armazenamento)			20%	20%	20%	20%	20%	
				R\$ 2.822,52	R\$ 2.822,52	R\$ 2.822,52	R\$ 2.822,52	R\$ 2.822,52	
4.2	Transporte e Destinação Final do Volume Total de Material Removido (após 4 dias de retirado do meio aquático)			10%	20%	20%	20%	20%	10%
				R\$ 25.921,00	R\$ 51.842,00	R\$ 51.842,00	R\$ 51.842,00	R\$ 51.842,00	R\$ 25.921,00
5	ARQUIVOS DIGITAIS E ACERVO TÉCNICO								100%
									R\$ 12.096,67
		R\$ 9.817,00	R\$ 9.817,00	R\$ 135.444,98	R\$ 132.797,24	R\$ 132.797,24	R\$ 132.797,24	R\$ 132.797,24	R\$ 66.586,41
TOTAL GERAL						R\$ 752.854,37			