



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE CUSTOS

		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
1	PLACA E ACESSOS AO LOCAL DA OBRA	100%							
		R\$ 48.513,57							
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50%							50%
		R\$ 15.998,80							R\$ 15.998,80
3	DESASSOREAMENTO COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA E DEPOSIÇÃO DE DESAGUE		10%	20%	20%	20%	20%	10%	
			R\$ 33.657,63	R\$ 67.315,27	R\$ 67.315,27	R\$ 67.315,27	R\$ 67.315,27	R\$ 33.657,62	
4	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO VOLUME TOTAL DE MATERIAL REMOVIDO		5%	20%	20%	20%	20%	10%	5%
			R\$ 14.545,70	R\$ 58.182,80	R\$ 58.182,80	R\$ 58.182,80	R\$ 58.182,80	R\$ 29.091,40	R\$ 14.545,70
5	ARQUIVOS DIGITAIS E ACERVO TÉCNICO								100%
									R\$ 6.718,07
CRONOGRAMA FINANCEIRO QUINZENAL		R\$ 64.512,37	R\$ 48.203,33	R\$ 125.498,07	R\$ 125.498,07	R\$ 125.498,07	R\$ 125.498,07	R\$ 62.749,02	R\$ 37.262,57
CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL		R\$ 112.715,70		R\$ 250.996,14		R\$ 250.996,14		R\$ 100.011,59	
TOTAL GERAL		R\$ 714.719,57							