



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento

www.daaeararaquara.com.br



### ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Título:</b>	<b>Perfuração de Poço Tubular Profundo – Cruzes II</b>					
<b>Local:</b>	<b>Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>30 dias</b>	<b>60 dias</b>	<b>90 dias</b>	<b>120 dias</b>	<b>Total</b>
1	Serviços Preliminares	R\$ 37.183,63	R\$ 37.183,63	R\$ 37.183,63	R\$ 37.183,62	R\$ 148.734,51
2	Perfuração	R\$ 689.036,54	R\$ 689.036,54			R\$ 1.378.073,08
3	Perfilagem Elétrica (disponibilidade, km e m/perfurados)			R\$ 68.367,00		R\$ 68.367,00
4	Coluna de Revestimento			R\$ 1.215.134,63	R\$ 810.089,76	R\$ 2.025.224,39
5	Pré-filtro				R\$ 104.677,07	R\$ 104.677,07
6	Preenchimento do Espaço Anular com Pasta de Cimento	R\$ 18.624,79				R\$ 18.624,79
7	Desenvolvimento				R\$ 241.617,40	R\$ 241.617,40
8	Ensaio de vazão				R\$ 83.902,03	R\$ 83.902,03
9	Teste de Verticalidade e Alinhamento			R\$ 24.750,00		R\$ 24.750,00
10	Perfilagem Ótica			R\$ 24.385,50		R\$ 24.385,50
11	Desinfecção e Análise da Água				R\$ 9.364,92	R\$ 9.364,92
12	Relatório Final				R\$ 2.132,83	R\$ 2.132,83
VALOR DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 744.844,96	R\$ 726.220,17	R\$ 1.369.820,76	R\$ 1.288.967,63	R\$ 4.129.853,52
% DESEMBOLSO MENSAL		18%	18%	33%	31%	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 4.129.853,52</b>				<b>100%</b>

#### NOTAS:

A	As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da gerência responsável e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.
B	A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

Gerência de Engenharia