



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento
www.daaeararaquara.com.br



ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **Execução de Coletor Tronco de Esgotos para Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos – Av. José Barbanti Neto.**

Local: **Av. José Barbanti Neto (Entre a Rua Ruy Chiossi e Córrego das Cruzes)**

DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	SUBTOTAL
1 Serviços Preliminares	R\$ 13.425,77	R\$ 13.425,77	R\$ 26.851,54
2 Execução de Coletor Tronco	R\$ 295.014,27	R\$ 295.014,28	R\$ 590.028,55
3 Serviços Complementares	R\$ 9.656,74	R\$ 9.656,74	R\$ 19.313,48
VALOR MENSAL	R\$ 318.096,78	R\$ 318.096,79	
% DESEMBOLSO / MÊS	50,00%	50,00%	100,00%
VALOR TOTAL			R\$ 636.193,57

NOTAS:

- I. As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria Técnica e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.
- II. A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO