


Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título: Barriletes e Adequações do CPR Cruzes

Local: Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia

Item	Descrição	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Total
1	Serviços Preliminares	R\$ 6.450,77			R\$ 1.801,16	R\$ 8.251,93
2	Conjunto de bombeamento tipo turbina vertical	R\$ 706.592,07	R\$ 706.592,07	R\$ 706.592,07	R\$ 826.526,77	R\$ 2.946.302,99
3	Serviços Gerais			R\$ 17.905,52	R\$ 41.779,56	R\$ 59.685,08
4	Relatório final				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALOR DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 713.042,84	R\$ 706.592,07	R\$ 724.497,60	R\$ 871.107,49	R\$ 3.015.240,00
% DESEMBOLSO MENSAL		24%	23%	24%	29%	
VALOR TOTAL		R\$ 3.015.240,00				100%

NOTAS:

A As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.

B A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

Gerência de Engenharia