



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br



ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título:	Barriletes e Adequações do CPR Cruzes				
Local:	Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia				
Item	Descrição	30 dias	60 dias	90 dias	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.135,86	R\$ 3.141,93	R\$ 3.141,93	R\$ 16.419,72
2	BARRILETES				
A	Do Poço Cruzes II ao Reservatório Apoiado	R\$ 128.359,42			R\$ 128.359,42
B	Do Reservatório a Rede Adutora (existente) → Barrilete de interligação		R\$ 256.183,90	R\$ 137.945,18	R\$ 394.129,08
C	De Descarga e Extravasor			R\$ 17.481,34	R\$ 17.481,34
D	Escorva da Bomba do Poço			R\$ 596,85	R\$ 596,85
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 39.307,24	R\$ 26.204,82	R\$ 65.512,06
VALOR DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 138.495,28	R\$ 298.633,07	R\$ 185.370,12	R\$ 622.498,47
% DESEMBOLSO MENSAL		22%	48%	30%	
VALOR TOTAL		R\$ 622.498,47			100%

NOTAS:

A	As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.
B	A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

Gerência de Engenharia