



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP  
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602-2324  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA  
www.daaeararaquara.com.br



### ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título:	Reforma e adequação de cabine elétrica/força, abrigo de painéis e obras civis do CPR Cruzes					
Local:	Rua Henrique Lupo, s/n – Vila Harmonia					maio/2024
Item	Descrição	30 dias (R\$)	60 dias (R\$)	90 dias (R\$)	120 dias (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Serviços Preliminares	3.203,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	6.953,50
2	Painel Elétrico - QC (quadro de comando)			244.665,04	131.742,71	376.407,75
3	Transformador			119.081,93		119.081,93
4	Cabo Elétrico, Eletroduto e Telemetria		93.280,10	81.620,09	58.300,06	233.200,25
5	Guarita	15.851,75	23.777,63	13.209,79		52.839,17
6	Pintura Geral				31.847,70	31.847,70
7	Serviços Complementares		7.632,64	7.632,64	10.176,86	25.442,14
VALOR DESEMBOLSO MENSAL (R\$)		19.055,25	125.940,37	467.459,49	233.317,33	845.772,44
% DESEMBOLSO MENSAL (R\$)		2%	15%	55%	28%	100%
NOTAS:						
A	A Proponente deverá elaborar o cronograma físico-financeiro, de acordo com suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais necessários para realização do "Objeto" contratado.					
B	As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma físico-financeiro, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável, serão penalizadas de acordo o estabelecido no edital da licitação.					
Gerência de Engenharia						