



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável		Eng. Bruno Bernardoni Oliveira		Gerência Requisitante:		DPLAN	
Descrição do Serviço	Perfuração de novo poço tubular profundo denominado “Poço Fonte II”, com profundidade estimada de 440,00 m e vazão de 250,00 m³/h, com fornecimento e instalação de Bomba de Eixo tipo “Turbina Vertical” e tamponamento do poço tubular profundo denominado “Poço Fonte I”, com profundidade de 448,00 m		Local		Rua Domingos Barbieri, 100, Araraquara/SP (sede DAAE)		Gestor do Contrato:		Eng.Adna Andrade Gotardo	
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato		Eng. Marcos Luis de Souza	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Cancelamento do Contrato	Descumprimento das condições estabelecidas no Edital		1	3	ACEITÁVEL	Fiscalização constante no decorrer do Contrato		Fiscal do Contrato		imediato
Atraso no inicio da prestação do serviço	Falta de apresentação dos documentos exigidos e integração dos funcionarios		1	3	ACEITÁVEL	Acompanhamento junto a empresa e no RH do DAAE referente a entrega dos documentos e o agendamento da		Fiscal do Contrato		imediato
Poço desalinhado	Perfuração fora de prumo		1	5	ACEITÁVEL	Utilizar equipamentos e metodologia que garantam a execução correta		Empresa Contratada		imediato
Poço sem produção de água	Perfuração fora dos padrões de projeto, sem atendimento aos requisitos de Edital ou sem perfilagem elétrica		1	5	ACEITÁVEL	Atendimento correto aos anexos do Edital		Empresa Contratada		imediato
Bomba sem funcionamento	Ausência de testes de bombeamento		1	5	ACEITÁVEL	Atendimento correto aos anexos do Edital		Empresa Contratada		imediato
Risco de Contaminação de Solo	Manejo incorreto de combustíveis para uso nas máquinas de perfuração		1	5	ACEITÁVEL	Atendimento correto aos anexos do Edital		Empresa Contratada		imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR ≤ 5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6 ≤ NR ≤ 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 ≤ NR ≤ 25	CRÍTICO	